

Informacja

do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BRANŻA:	DROGOWA
OBIEKT:	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo, Gmina Kwidzyn
LOKALIZACJA:	Droga Powiatowa nr 3204G, Gmina Kwidzyn
INWESTOR:	Gmina Kwidzyn Ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn

Część opisowa informacji

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objęto projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo – Gmina Kwidzyn.

Na podstawie mapy do celów projektowych obliczono powierzchnię zagospodarowania drogowego:

proj. ścieżka pieszo-rowerowa	F= 16704,7 m ²
proj. chodnik	F= 597,4 m ²
proj. nawierzchnia z kostki bet. na wale przeciwpow.	F= 3006,9 m ²
proj. nawierzchnia z kostki betonowej	F= 289,0 m ²
proj. poszerzenie bitumiczne jezdni	F= 213,6 m ²
proj. zjazdu z kostki betonowej	F= 2264,5 m ²
proj. jezdni z kostki betonowej	F= 246,3 m ²
proj. parking	F= 80,2 m ²
proj. zatoka autobusowa	F= 522,8 m ²
proj. nawierzchnia z kamienia polnego	F= 17,5 m ²
proj. trawnik	F= 180,7 m ²
Całkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego	F=24123,6 m²

2. Kolejność realizacji robót

Kolejność robót do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usunięcie drzew i krzaków, zdjęciu humusu i darniny)
- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparką,
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i ułożenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie skarp,
- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostałych warstw nawierzchni z odpowiednim zagęszczeniem,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Skala zagrożenia	Miejsce zagrożenia	Czas występowania zagrożenia
1	Wypadki komunikacyjne	Częste	Drogi komunikacyjne, teren budowy	Czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu
2	Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
3	Spadające przedmioty	Sporadyczny	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
4	Zasypanie ziemią w wykopie	Sporadyczny	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
5	Obrażenia ciała na skutek kontakty z ostrymi przedmiotami	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
6	Upadki	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
7	Hałas	Sporadyczny	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
8	Przemoknięcie	Sporadyczny	Teren budowy	Czas wykonywania pracy
9	Osoby niepowołane w miejscu pracy	Częste	Teren budowy	Czas wykonywania pracy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

6.1 Środki organizacyjne

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2 Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna),
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszники itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:

Grudziądz, kwiecień 2009r.

mgr inż. Wiesław Łuszyński