

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Nakłady poniesione w 2021 r.			
					plan 2021 r. po zmianach	wykonanie za 2021 r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE								
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	409 200	140 700	60 878	43,3	Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wydatki w ramach Promocji Produktu Turystycznego Pomorskich Tras Rowerowych
	Razem wydatki bieżące			409 200	140 700	60 878	43,3	
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2014-2022	13 850 800	4 358 736	4 113 207	94,4	<p><u>A. Ciąg pieszo-rowerowy Nowy Dwór – Grabówko</u> 01.10.2020 r. podpisano umowę z firmą Tereny Zielone Marianna Kędziora na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nowy Dwór – Grabówko. Podpisano Aneksy do umowy: Nr 1 z dnia 10.05.2021 r., Nr 2 z dnia 23.09.2021 r., Nr 3 z dnia 30.11.2021 r. Inwestycje odebrano 29.12.2021 r. Wartość robót budowlanych: 2 066 387,18 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego: 14 464,72 zł. Długość ciągu pieszo-rowerowego – 2,7 km. Dodatkowo w związku z budową ścieżki zlecono wykonanie: projektu stałej organizacji ruchu dla w/w odcinka ścieżki - 3 690,00 zł brutto oraz przebudowy zjazdów w msc. Nowy Dwór – 7 097,50 zł brutto.</p> <p><u>B. Ścieżka pieszo-rowerowa Korzeniewo - Janowo</u> W dniu 18.12.2020 r. podpisano z firmą PUH FENIKS E. Salczyński H.Tupaski Sp. j. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Korzeniewa do Janowa za kwotę 5 039 856,84 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2022 r. W 2021 r. dokonano 3 odbiorów częściowych na łączną kwotę 1 859 115,04 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego – 13 013,80 zł brutto. Długość wybudowanej w 2021 r. ścieżki – 2,9 km. Dla poprawnej realizacji inwestycji: a) pobrano i zapłacono za kopie mapy zasadniczej z zasobów</p>

								<p>geodezyjnych na łączną kwotę 1 037,00 zł,</p> <p>b) opracowano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 8 487,00 zł,</p> <p>c) opracowano dokumentację projektową zmiany przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Lipianki za kwotę 14 145,00 zł,</p> <p>d) zapłacono za ksero dokumentacji projektowej w celu przekazania do Energii – 306,00 zł,</p> <p>e) opracowano projekt wykonawczy rozwiązania kolizji energetycznych na ścieżce pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo za kwotę 11 070,00 zł.</p> <p>f) zapłacono czynsz dzierżawny za ścieżkę na wale w msc Korzeniewo – 208,29 zł.</p> <p><u>C.Budowa miejsc postojowych w m.Mareza, Korzeniewo i Janowo</u> Podpisano umowę z wykonawcą Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. na kwotę 266 119,90 zł brutto. Podpisano Aneks nr 1 i 2 wydłużające termin realizacji umowy do dnia 30.04.2022 r. W 2021 r. odebrano część robót budowlanych o wartości 77 571,33 zł brutto. Nadzór inwestorski – 543,00 zł brutto.</p> <p><u>D.Ścieżka pieszo-rowerowa Mareza – Nowy Dwór</u> Zapłacono za aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Marezy do Nowego Dworu wzdłuż drogi wojewódzkiej 588 – 7 995,00 zł brutto. Wydatkowano środki na:</p> <p>a) słupki do naprawy tablicy informacyjnej w m. Obory – 360,03 zł</p> <p>b) znaki drogowe niezbędne dla wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 2 824,28 zł</p> <p>c) kosze na śmieci do montażu wzdłuż ścieżki – 5 100,00 zł</p> <p>d) usługę wykonania oznakowania poziomego w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 15 846,53 zł.</p> <p>e) poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego w msc. Obory w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 3 945,00 zł.</p>
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9– Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	1 578 433	721 210	408 316	56,6	Środki dla partnerów projektu
	Razem wydatki majątkowe			15 429 233	5 079 946	4 521 523	89,0	
	RAZEM			15 838 433	5 220 646	4 582 401	87,8	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (60016)	UG Kwidzyn	2008-2024	3 814 300	781 000	744 162,87	95,3	Zakończono realizację Etapu Ic ścieżki – od 2+566,64 km do 3+103,39 km. Wartość robót wynosiła 709 201,73 zł, koszt tablic 1 880,00 zł Nadzór inwestorski br. drogowej 2 340,84 zł Nadzór inwestorski br. sanitarnej 1 798,40 zł Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (698 220,97 zł). 17 000,00 zł dofinansowania w ramach porozumienia z IP na roboty dodatkowe związane z przebudową kolektora deszczowego. W trakcie realizacji jest także dokumentacja projektowa dla odcinka II ścieżki. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Rozliczono częściowo Wykonawcę dokumentacji na kwotę 28 905,00 zł
2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695)	UG Kwidzyn	2013-2021	704 594	76 747	76 681,17	99,9	Doposażenie placów zabaw w m. Dubiel, Brokowo, Licze, Podzamcze, wykonanie skweru w Liczu oraz doprowadzenie energii elektrycznej w Brokowie – 76 681,17 zł.
3	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	UG Kwidzyn	2016-2021	868 400	403 000	402 635,90	99,9	Zadanie polegające na modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2021 r. Koszt wykonania dokumentacji w 2020 r.– 22 140 zł
4	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2021	5 117 579	945 000	938 171,75	99,3	Modernizacja dróg gminnych w Tychnowach, Lipiankach, Dankowie, Rakowcu, Baldramie, Grabówku, Rakowieckim Polu i Brokowie oraz wykonanie chodnika w m. Bronno o długości około 170 mb.
5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	UG Kwidzyn	2017-2026	5 000 000	0,00	0,00	0	Realizacja planowana na 2024 r
6	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie	UG Kwidzyn	2017-2023	2 069 200	450 000	445 567,35	99,0	Zrealizowano budowę ostatniego odcinka chodnika wraz z oświetleniem drogowym. Wartość robót wynosiła 429 885,00 zł, koszt tablic 1 010,00 zł Nadzór inwestorski br. drogowej 2 022,19 zł Nadzór inwestorski br. sanitarnej 66,93 zł Nadzór inwestorski br. elektrycznej 1 549,80 zł Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej - 11 033,00 zł.
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	UG Kwidzyn	2018-2021	376 000	376 000	320 524,70	85,3	Wybudowano około 360 mb drogi z nowych płyt drogowych i płyt betonowych typu jomba. Całość inwestycji wyniosła 320.524,70 zł , z czego część kosztów w wysokości 84.8750 zł to środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

8	Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	UG Kwidzyn	2019-2022	620 000	120 000	75 516	62,9	
	„Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Obory”	UG Kwidzyn	2021		24 231	24 231	100	Dokumentacja zrealizowana
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo – ulice: Jaśminowa, Storczykowa oraz Różana”, gmina Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022		0	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. Wartość zamówienia 48 954,00 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo: ul. Szafirowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa i ul. Liliowa”, gmina Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022		0	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 30.04.2022 r. Wartość zamówienia 145 140,00 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec: ul. Łowiecka, ul. Myśliwska, ul. Poziomkowa i ul. Gajowa”, gmina Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022		0	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 30.03.2022 r. Wartość zamówienia 145 878,00 zł
	Przebudowa ulicy Robotniczej w miejscowości Rakowiec wraz z przebudową wodociągu	UG Kwidzyn	2021		16 605	16 605	100	Dokumentacja zrealizowana
	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec: ul. Piękna, Wspólna, Miła	UG Kwidzyn	2021		19 680	19 680	100	Dokumentacja zrealizowana
	Odbudowa przepustu w Gurczu	UG Kwidzyn	2021		15 000	15 000	100	Dokumentacja zrealizowana
	Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze	UG Kwidzyn	2020-2022		0	0	0	15.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy zatoki autobusowej w Nowym Dworze. Termin wykonania – 31.08.2020r. Ze względu na panujący stan epidemiologiczny wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu wykonania umowy. Przewidywany termin wykonania zamówienia III kwartał 2022 r. Koszt – 8.241 zł brutto. W roku 2021 nie dokonano żadnej płatności.

9	Wykonanie termoizolacji pokrycia dachu budynku SP w Rakowcu	UG Kwidzyn	2020-2022	578 600	6 519	6 519	100	Zadanie do realizacji w 2022 roku
10	Budowa chodnika Mareza_Podzamcze	UG Kwidzyn	2021-2023	2 600 000	60 000	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 29.04.2022 r. Wartość zamówienia 59 040,00 zł
11	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2023	102 000	5 000	2 592,61	51,9	Poniesiono koszty wykonania przyłączy energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Piekarskim Młynie i Oborach, a także zwiększenie mocy przepompowni P-3 w Brokowie
12	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie	UG Kwidzyn	2021-2022	476 000	222 400	222 355,85	100	Umowę z Wykonawcą podpisano 06.07.2021 r. Termin realizacji 06.01.2022 r. Aneks nr 1 z dn. 22.11.2021 r. zwiększający wartość wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych. Wartość umowy – 456 937,27 zł brutto. W 2021 r. zapłacono za część robót budowlanych – 222 355,85 zł brutto.
13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej)	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej)	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
17	Termomodernizacja budynku SP w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2021-2022	36 000	20 000	0	0	W dniu 19.10.2021 r. podpisano umowę z aneksem na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 29.04.2022 r. za kwotę 15 350,00 zł brutto. W 2021 r. nie dokonano żadnej płatności.
18	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejsc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory	UG Kwidzyn	2021-2023	4 990 000	0	0	0	Złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład – kwota dofinansowania 4 740 500,00 zł

19	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania wodno-kanalizacyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki Gmina Kwidzyn"	UG Kwidzyn	2021-2022	55 000	25 000	25 000	100	W dniu 04.01.2021 r. podpisano umowę z Biurem Technicznym EKO-WOD Michał Rajkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w msc. Górki, Gmina Kwidzyn". Wartość umowy 55 000,00 zł brutto. Podpisano aneksy do umowy wydłużające termin realizacji zadania do I kw. 2022 r. W 2021 r. zapłacono kwotę 25 000,00 zł brutto.
20	„Laboratoria Przyszłości” w SP Janowo	SP Janowo	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
21	„Laboratoria Przyszłości” w SP Korzeniewo	SP Korzeniewo	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
22	„Laboratoria Przyszłości” w SP Licze	SP Licze	2021-2022	30 000	23 000	22 900	99,6	Dokonano przedpłaty 76% wartości całego zadania
23	„Laboratoria Przyszłości” w SP Nowy Dwór	SP Nowy Dwór	2021-2022	60 000	36 000	35 951	99,9	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
24	„Laboratoria Przyszłości” w SP Rakowiec	SP Rakowiec	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
25	„Laboratoria Przyszłości” w SP Tychnowy	SP Tychnowy	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
	RAZEM	-	-	28 164 473	3 703 506	3 472 418	93,8	
	OGÓLEM w tym majątkowe			44 002 906 43 593 706	8 924 152 8 783 452	8 054 819 7 993 941	90,3 91,0	