

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE
REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2021 ROKU na dzień 30.06.2021 r.**

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2021	Wydatki 2021	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Objęcie udziałów KPPT	15011 6030	378 500	378 500,00	100,00	W dniu 15 maja 2021 r. zakupiono 757 szt udziałów po 500 zł każdy w Kwidzińskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach
2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w Rakowcu (porozumienie AR)	Razem	180 000	179 720	99,84	25.04.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zadanie zostało w całości zrealizowane. Odbioru końcowego robót dokonano dnia 25.06.2021 r. Wartość robót wynosiła 176 548,71 zł. Nadzór inwestorski br. drogowej 971,02 zł. Koszt wykonania tablic 2 200,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (179 719,73 zł) .
w tym	własne	60016 6050	700	419,73	59,96	
	porozumienie AR		179 300	179 300,00	100,00	
3	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Baldram, Mareza, Mareza Os., Rakowiec)	60016 6050	102 935	0,00	0,00	W trakcie realizacji
4	Budowa mostu przez rzekę Liwa w Kamionce (porozumienie AR)	60016 6050	587 458	0,00	0,00	W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wniosek nie otrzymał dofinansowania. W 2021 roku wniosek będzie ponownie składany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5	Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach	Razem	2 230 000	0,00	0,00	W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.
w tym	porozumienie AR	60016 6050	1 670 000	0,00	0,00	
	porozumienie JST		560 000	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny -Nowy Dwór	Razem	977 674	0,00	0,00	08.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Wartość robót przewiduje się na kwotę 863 940,07 zł. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (435 255,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (437 076,74 zł) .
w tym	własne	60016 6050	26 529	0,00	0,00	
	porozumienie AR		951 145	0,00	0,00	
7	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m.Pawlice (porozumienie AR)	60017 6050	1 114 874	0,00	0,00	W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wniosek nie otrzymał dofinansowania. W 2021 roku został złożony wniosek w ramach "Polskiego Ładu" oraz będzie ponownie składany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Dubiel, Janowo, Lipianki)	60017 6050	54 413	33 763,70	62,05	W trakcie realizacji
9	Pomoc finansowa dla Gminy Ryjewo na realizację projektu Pomorskie Szlaki Liwą w nieznanne	63095 6300	13 000	0,00	0,00	Przygotowywanie projektu porozumienia między gminami.
10	Zakup gruntów	70005 6060	300 000	187 935,35	62,65	W trakcie realizacji
11	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Podzamcze, FS Brokowo)	70005 6050	44 284	0,00	0,00	W trakcie realizacji
12	Zakup programu Czysze	75023 6060	26 000	25 731,60	98,97	Zakupiono program do ewidencji czynszów "QNET" z firmy NETPROCES
13	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego	75404 6170	37 000	37 000,00	100,00	W dniu 10 czerwca 2021 nr. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Kwidzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.
14	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818 6800	489 000	0,00	0,00	
15	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Brachlewo, Bronno, Gurcz, Rozpędziny, Tychnowy)	90015 6050	114 615	0,00	0,00	W trakcie realizacji

16	Opracowanie dokumentacji projektowej do zad wod kan "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w miejscowości Górki Gmina Kwidzyn"	90019 6050	100 000	0,00	0,00	W dniu 04.01.2021 r. podpisano umowę z Biurem Technicznym EKO-WOD Michał Rajkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w msc. Górki, Gmina Kwidzyn" za kwotę 50 000,00 zł brutto. Termin realizacji 30.11.2021 r.
17	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem	69 000	7 495,96	10,86	W trakcie realizacji
w tym	Azbest	90019 6230	60 000	7 495,96	12,49	Przygotowano umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wysokość dofinansowania 90%, jednakże nie więcej niż 1.485,00 zł do 1 Mg eternitu. Wyplacono jedną umowę na kwotę 7 495,96 zł.
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		9 000	0,00	0,00	Podpisano 2 umowy na dofinansowanie na łączną kwotę 6 000 zł
18	Zakup ciągniczka komunalnego z osprzętem (przedni TUZ, pług śnieżny, piaskarka)	90019 6060	83 852	83 851,50	100,00	Zakupiono ciągnik rolniczy LOVOL M354 z kabiną, fabrycznie nowy, wraz z osprzętem
19	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Korzeniewo)	92605 6050	10 000	0,00	0,00	W trakcie realizacji
20	Modernizacja boiska do piłki nożnej	92605 6050	90 000	17 985,00	19,98	Wykonanie piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej w Korzeniewie
21	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS	92695 6050	244 310	48 213,36	19,73	W trakcie realizacji
RAZEM:			7 246 915	1 000 196	13,80	