

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE
REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2021 ROKU na dzień 31.12.2021 r.**

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2021	Wydatki 2021	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4,00	7		8
1	Objęcie udziałów KPPT	15011 6030	378 500,00	378 500,00	100,00%	Objęcie 757 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym
2	Budowa chodnika wzdłuż ul.Pawlickiej w Rakowcu (porozumienie AR)	Razem	180 000,00	179 719,73	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w tym	własne	60016 6050	280,27	0,00	0,00%	
	porozumienie AR		179 719,73	179 719,73	100,00%	Radex
3	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Baldram, Gurcz, Mareza Os., Rakowiec)	60016 6050	102 935,00	101 566,71	98,67%	Zrealizowano
4	Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach	Razem	2 212 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano, gdyż nie otrzymano dofinansowania
w tym	porozumienie AR	60016 6050	1 652 000,00	0,00	0,00%	
	porozumienie JST		560 000,00	0,00	0,00%	
5	Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny -Nowy Dwór	Razem	890 374,00	889 768,15	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane w całości. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (435 255,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (454 513,15 zł)
w tym	własne	60016 6050	604,85	0,00	0,00%	
	porozumienie AR	RFDR	435 256,00	435 255,00	100,00%	
		RFIL	454 513,15	454 513,15	100,00%	
6	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Dubiel, Janowo, Lipianki)	60017 6050	54 413,00	54 087,37	99,40%	Zrealizowano
7	Pomoc finansowa dla Gminy Ryjewo na realizację projektu Pomorskie Szlaki Liwą w nieznanne	63095 6300	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zrealizowano
8	Zakup gruntów	70005 6060	300 000,00	208 279,10	69,43%	
9	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Podzamcze, FS Brokowo)	70005 6050	36 639,00	12 300,00	33,57%	Wykonano dokumentację projektową na modernizację świetlicy w Brokowie
10	Zakup programu Czysze	75023 6060	26 000,00	25 731,60	98,97%	Zakupiono program QNet firmy NETPROCES
11	Zakup oprogramowania na potrzeby UG w Kwidzynie	75085 6060	20 000,00	15 640,00	78,20%	Zakupiono program FK VULKAN
12	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego	75404 6170	37 000,00	36 764,50	99,36%	Zrealizowano
13	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818 6800	489 000,00	0,00	0,00%	Nie korzystano z rezerwy
14	Zakup ciągniczka do koszenia i odśnieżania na potrzeby SP w Tychnowach	80101 6060	11 100,00	11 027,00	99,34%	Zakupiono
15	Zakup zestawu na plac zabaw na potrzeby Przedszkola w Korzeniewie	80104 6060	11 780,00	11 780,00	100,00%	Zakupiono

16	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Brachlewo, Bronno,Rozpędziny, Tychnowy)	90015 6050	105 345,00	39 020,00	37,04%	Zadanie zrealizowane tylko w sołectwie Tychnowy
17	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem	69 000,00	39 000,01	56,52%	
w tym.	Azbest	90019 6230	60 000,00	33 000,01	55,00%	Wyplacono dotacje 9 beneficjentom
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		9 000,00	6 000,00	66,67%	Wyplacono dotacje 2 beneficjentom
18	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	90095 6230	16 000,00	8 710,00	54,44%	Refundacja środków z WFOŚiGW
19	Zakup ciągniczka komunalnego z osprzętem (przedni TUZ, pług śnieżny, piaskarka)	90019 6060	83 852,00	83 851,50	100,00%	Zrealizowano
20	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Korzeniewo)	92605 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zrealizowano
21	Modernizacja boiska do piłki nożnej	Razem	87 500,00	87 281,33	99,75%	Zrealizowano
w tym.	Korzeniewo	92605 6050		59 113,33		piłkochwyty i nawodnienie
	Rakowiec			28 000,00		piłkochwyty
22	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS	92695 6050	258 957,00	225 249,96	86,98%	Zrealizowano
RAZEM:			5 393 395,00	2 431 276,96	45,08%	